



Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patrimonio Mondiale dell'Umanità

Comune di Montecorice

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO DETERMINA DEL 18 APRILE 2017

N. 129/Reg. Generale

N. 029 /Reg. Servizio

OGGETTO: "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO – REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA" (CIG n. 5711903B75 – CUP n. E51E14000580004) –
Approvazione conto finale.
Approvazione certificato di regolare esecuzione.
Liquidazione saldo lavori (CIG n. 5711903B75);
Liquidazione lavori in economia (CIG Z911E424EB);
Liquidazione saldo D.L. (CIG n. ZAD127F44F);
Calcolo incentivo UTC per il rup arch. Porzio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Premesso :

- Che il responsabile del Procedimento per il lavoro in oggetto è l'arch. Maria Luisa Porzio;
- Che con delibera di G.C. n. 116 del 02/12/2014 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto dall'UTC, per il "Completamento campo di calcio – realizzazione manto in erba sintetica", dell'importo complessivo di € 516.434,70, di cui € 416.349,24 per lavori compreso gli oneri per la sicurezza ed € 100.085,46 per somme a disposizione dell'amministrazione (€ 5.000,00 per imprevisti, € 42.755,95 per spese generali e tecniche, € 42.134,92 per IVA sui lavori ed € 10.194,59 per C.P. e IVA sulle spese tecniche);
- Che con determina n. 149 del 23/12/2014 è stato costituito l'ufficio direzione lavori composto dall'ing. Eugenio Lombardi e dall'arch. Valentina Greco;
- Che con determina n. 70 del 14/07/2015 è stata indetta la gara di appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, comma 7 e art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
- Che con determina n. 98 del 01/09/2015 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta TIPIESSE s.r.l (P. IVA n. 01760180982) da Bergamo, che ha offerto il ribasso del 22,01 %, e, quindi, per l'importo complessivo di € 331.517,05, di cui € 300.593,43 per lavorazioni al netto del ribasso offerto del 22,01% sull'importo a base di gara di € 385.425,61, € 24.834,52 per mano d'opera ed € 6.089,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che il contratto di appalto è stato stipulato in data 22/10/2015, rep. n. 29;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 11.04.2016 ed ultimati in data 08/06/2016, in tempo utile;
- Che è stato presentato il 1° SAL dei lavori a tutto il 18/05/2016 per l'importo netto di € 192.713,37 e approvato con determina n. 35 del 20.06.2016 ;

- Che è stata redatta la 1^a rata di acconto in data 20/05/2015 per l'importo netto di € 191.700,00 oltre IVA al 10% per € 19.170,00 e, quindi, per l'importo complessivo di € 210.870,00 ed approvata con determina n. 35 del 20.06.2016 ;
- Che è stato presentato il 2° SAL dei lavori a tutto il 26/05/2016 per l'importo netto di € 314.428,41 e approvato con determina n. 35 del 20.06.2016 ;
- Che è stata redatta la 2^a rata di acconto in data 03.06.2016 per l'importo netto di € 121.156,00 oltre IVA al 10% per € 12.115,60 e, quindi, per l'importo complessivo di € 133.271,60 ed approvato con determina n. 35 del 20.06.2016 ;
- Che la direzione lavori ha presentato il conto finale dei lavori datato 04.07.2016 per l'importo complessivo netto di € 327.612,75;
- Che la direzione lavori ha presentato la relazione sul conto finale datata 28.01.2017;
- Che la direzione lavori ha presentato il certificato di regolare esecuzione per l'importo complessivo di € 327.612,75 e dal quale risulta che il saldo ancora da erogare ammonta ad € 14.756,75 oltre IVA al 10%;
- Che durante il corso dei lavori, per il miglioramento della funzionalità dell'opera è stato necessario eseguire alcune lavorazioni in economia affidata all'impresa esecutrice dei lavori di completamento del campo di calcio;
- Che è necessario assestare il quadro economico finale con l'importo complessivo ridotto ad € 409.971,12, di cui € 327.612,75 per lavori ed € 82.350,37 per somme a disposizione dell'amministrazione (€ 7.425,00 per lavori in economia compreso IVA, € 36.220,23 per spese generali e tecniche, € 5.951,76 per C.P. e IVA sulle spese tecniche ed € 32.761,28 per IVA al 10% sui lavori;

D E T E R M I N A

- DI APPROVARE il conto finale dei lavori in data 04.07.2016 per l'importo complessivo netto di € 327.612,75;
- DI APPROVARE la relazione sul conto finale in data 28/01/2017;
- DI APPROVARE il certificato di regolare esecuzione per l'importo complessivo di € 327.612,75 e dal quale risulta che il saldo ancora da erogare ammonta ad € 14.756,75 oltre IVA al 10%;
- DI APPROVARE l'assestamento finale del quadro economico come in premessa riportato e che qui si dà come riportato e trascritto
- DI APPROVARE e LIQUIDARE la rata di saldo alla ditta TIPIESSE s.r.l. (P. IVA n. 02890290162) per l'importo complessivo di € 14.756,75 oltre IVA al 10% per € 1.475,68 e, quindi, per l'importo complessivo di € 16.232,43 giusta fattura n. 20/PA del 12/04/2017;
- DI APPROVARE e LIQUIDARE il saldo dei lavori in economia alla ditta OPSA Costruzioni s.a.s. (P.IVA n. 02758080655) dell'importo di € 7.425,00, di cui € 6.750,00 per lavori ed € 675,00 per IVA al 10%, giusta fattura n. E8 del 14/04/2017;
- DI LIQUIDARE il saldo per la codirezione lavori all'ing. Eugenio Lombardi (LMB GNE 65R20 H703E), giusta parcella n. 06/PA del 13/04/2017 per l'importo complessivo di € 654,51, di cui € 523,73 per competenze, € 20,95 per C.P. al 4% ed € 119,03 per IVA al 22%;
- DI LIQUIDARE un acconto per la codirezione lavori all'arch. Valentina Greco (GRC VNT 74A59 L245 W), giusta parcella n. 01/PA del 13/04/2017 per l'importo complessivo di € 544,68 cui € 523,73 per competenze ed € 20,95 per C.P. al 4%, esente IVA;
- DI DETERMINARE in € 2.831,17 l'incentivo UTC per la quota spettante al rup, come da regolamento approvato con delibera di G.C. n. 73/2005 e n. 24/2017 che sarà liquidato con separata determina del responsabile dei servizi finanziari dell'Ente;
- DI RICHIEDERE le relative somma pari a complessivi € 27.687,79 alla Cassa DD.PP. a valere sul mutuo n. 6008623/00;

- LA PRESENTE determina viene inviata, in copia autentica, al Responsabile dei Servizi Finanziari ed all'Ufficio del Direttore Generale per l'acquisizione agli atti del loro archivio;
- DELLA PRESENTE determina ne viene disposta pubblicazione all'albo Pretorio del Comune, per mera pubblicità e notizia.

Il Responsabile del Servizio
arch. Maria Luisa Porzio

